

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 01/08/2025

OGGETTO: FORNITURA DI MURI PREFABRICATI PER SOSTEGNO ALLARGAMENTO STRADA EST IMPIANTO S.A.BA.R. S.P.A.

CPV 43327000-1 - Apparecchiature prefabbricate

CODICE ATECO 23.66.0 fabbricazione altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

CIG B76BFC509C

CUP G35I25000010005

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO EX ART. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 - DISPOSIZIONI CONSEQUENTI.

L'anno **2025** il giorno **1** del mese di **Agosto**

Il sottoscritto ing. **Marco Boselli**, in qualità di **Procuratore Speciale di S.A.BA.R. S.p.A.** in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'interessata Società;

PREMESSO che la Committente della procedura di affidamento diretto è **S.A.BA.R. S.p.A.**;

PREMESSO che:

- a seguito dell'ottenimento del contributo a fondo perduto da parte del MASE a favore di S.A.BA.R. Servizi s.r.l. sulla Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. (Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) linea B del PNRR – finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – ID MTE11A_00000708 CUP D32F22001580009 relativo al progetto IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI PNEUMATICI, PLASTICHE E RIFIUTI INGOMBRANTI IN VIA LEVATA 64 PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI S.A.BA.R. S.P.A con Decreto MASE del 2 gennaio 2023 ID MTE11B_00000708 MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D'INTERVENTO B la società S.A.BA.R. S.p.a. ha venduto alla società S.A.BA.R. Servizi S.r.l. con Atto Notaio Arleoni Filippo rep. 9697 Racc 6652 del 15 luglio 2024, S.A.BA.R. Servizi S.r.l. l'area inclusa nel polo identificata catastalmente al foglio 5 mappale 219 sub 1 e sub 2, dove appunto sorgerà l'impianto di lavorazione rifiuti oggetto di contributo PNRR;
- il progetto di fattibilità dopo avere visto la conclusione della conferenza di servizi con esito positivo in data 07 febbraio 2025 è in procinto di avviare la fase di contrattazione;
- in sede di conferenza di servizi il consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha sollecitato la sistemazione degli scarichi delle acque di pioggia prescritto nella concessione 24319 del 10 giugno 2022;
- a seguito dell'avvio di questo investimento l'area attualmente utilizzata per il deposito di attrezzature varie (cassoni compattatori; cassoni scarrabili ecc.) dovrà essere liberata ed è necessario realizzare una nuova area di deposito attrezzature;
- dopo una valutazione delle possibilità e delle situazioni generali è stata individuata come area idonea la striscia tra la strada di accesso alla discarica sul lato est e la recinzione verso il cavo Sissa, soluzione che permette il deposito di 60 cassoni scarrabili e presenta ridotte interferenze con le attività e con il traffico dei mezzi esterni;
- a tal fine nel programma dei lavori pubblici approvato dal CDA con verbale in data 16/12/2024 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale è stato inserito l'intervento di REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA al quale è stato assegnato il CUP G35I25000010005 e il CUI L01589850351202500001;
- a tal fine l'Ing. Giuseppe Sanfelici dipendente di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. ha redatto l'allegato progetto esecutivo corredato dai seguenti elaborati di progetto:

	DOCUMENTI ECONOMICI AMMINISTRATIVI GENERALI
1	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2	CAPITOLATO PRESTAZIONALE
3	ELENCO PREZZI UNITARI
4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5	RELAZIONE TECNICA MURO DI CONTENIMENTO



6	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
8	RELAZIONE CAM
9	CRONOPROGRAMMA
10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11	RELAZIONE IDRAULICA
	ELABORATI GRAFICI
A	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI FATTO
B	PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO LAVORI STATO DI PROGETTO
C	PLANIMETRIA GENERALE AREA DI MANOVRA
D	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE SCARICHI

DATO ATTO che il quadro economico generale dell'opera risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA O DEL LAVORI (art. 5, Sez. I, All. I.7 al Codice)						
A - LAVORI						
1	lavori soggetti a ribasso					
	a	a corpo, di cui manodopera pari a € 35.768,70	277.525,52 €			
	totale A1			277.525,52 €		
2	costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			8.000,00 €		
3	misure per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lett. a), del Codice			- €		
4	impatto ambientale e sociale					
	a	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €			
	b	costi per il monitoraggio ambientale	- €			
	totale A4			- € 285.525,52		
TOTALE A				285.525,52		
B - SOMME A DISPOSIZIONE						
1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			78.000,00 €		
2	rimborsi previa fattura			- €		
3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			- €		
4	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista			- €		
5	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			- €		
6	imprevisti			26.483,56 €		
7	accantonamenti					
	a	revisione prezzi (art. 60 del Codice)	- €			
	b	modifiche contrattuali (art. 120, comma 1, lett. a), del Codice)	5.550,51 €			
	c	somme derivanti dai ribassi d'asta	- €			
	totale B7			5.550,51 €		
8	acquisizione aree o immobili, indennizzi			- €		
9	spese tecniche		CP + spes e	prev.	IVA	
	a	attività preliminari alla progettazione	- €	0,0%	0%	- €
	b	monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione	- €	0,0%	0%	- €
	c	redazione PFTE/PE + CSP/CSE + DL	- €	4,0%	22%	- €
	d	CdS	- €	0,0%	0%	- €
	e	assistenza giornaliera e contabilità	- €	0,0%	0%	- €



	f	altro	- €	0,0%	0%	- €	
	g	incentivo alle funzioni tecniche (pari all'80% delle risorse di cui all'art. 45 del Codice)		4.440,41 €			
totale B9						4.440,41 €	
10	altre spese tecniche						
	a	attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione	- €				
	b	supporto al RUP	- €				
	c	assicurazione dei progettisti (art. 2, comma 4, del Codice)	- €				
	d	verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice)	- €				
	e	altro	- €				
totale B10						- €	
11	incentivo alle funzioni tecniche (pari al 20% del risorse di cui all'art. 45 del Codice)						
	a	acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	- €				
	b	formazione, specializzazione e copertura oneri assicurativi del personale	- €				
totale B11						- €	
12	spese per commissioni giudicatrici						
						- €	
13	spese per pubblicità						
						- €	
14	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche per collaudo e verifiche di conformità (art. 116 del Codice)						
						- €	
15	spese monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera						
						- €	
16	spese per collaudo (T-A, statico, ecc.)		CP + spes e	prev.	IVA		
	a	tecnico-amministrativo	- €	0,0%	0%	- €	
	b	statico	- €	0,0%	0%	- €	
	c	tecnico-funzionale	- €	0,0%	0%	- €	
	d	altro	- €	0,0%	0%	- €	
totale B16						- €	
17	spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41, comma 4, del Codice)						
						- €	
18	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale						
						- €	
19	spese per opere artistiche (Legge 20 luglio 1949, n. 717)						
						- €	
totale B20						114.474,48 €	
TOTALE B						114.474,48 €	
TOTALE QUADRO ECONOMICO						400.000,00 €	

- il suddetto progetto relativo ai lavori di REALIZZAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE E DEPOSITO LATO EST E RIPARAZIONE SCARICHI ACQUE DI PIOGGIA DISCARICA INTERCOMUNALE DI NOVELLARA è stato redatto in conformità alla Parte IV del codice dei contratti D. Lgs 36/2023 e all'allegato I.7 a predetto codice e s.m.i;
- il progetto prevede un appalto di lavori del costo di € 285.525,52 categoria OG3 e un appalto di fornitura di muri auto stabili di sostegno del rilevato del costo di € 78.000,00;
- la progettazione è stata redatta dall'Ufficio Tecnico di S.A.BA.R. Servizi s.r.l. nella figura dell'ing. Giuseppe Sanfelici mentre la verifica e validazione del progetto è stata effettuata in data 07/04/2025., ed a tal fine è stato redatto il relativo verbale a firma del sottoscritto RUP Ing. Marco Boselli;

DATO ATTO che si rende necessario affidare la fornitura di muri auto stabili di sostegno ad impresa specializzata in fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo;



CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 1, let. b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONVENUTO di richiedere offerta all'Operatore Economico **Fattori S.r.l.**, con sede in Montichiari (BS), in quanto azienda specializzata in sistemi e strutture in cemento e calcestruzzo armato per il settore ecologico; il quale produce separatori in cemento, grazie all'utilizzo di pannelli prefabbricati con sezione T rovescia che danno la possibilità di creare rapidamente settori di raccolta, come quelli richiesti dalla Scrivente;

CONSIDERATO il dettaglio della prestazione oggetto del presente affidamento:

	Descrizione dell'affidamento	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
	FORNITURA DI MURI PREFABRICATI PER SOSTEGNO ALLARGAMENTO STRADA EST IMPIANTO S.A.BA.R. S.P.A.	CPV 43327000-1 - Apparecchiature prefabbricate	P	Euro 77.000,00
		Importo a base di gara soggetto a ribasso		Euro 76.487,00
		Oneri della sicurezza da interferenza		Euro 513,00
		Costi della manodopera		Non presenti
		A+B+C Importo complessivo		Euro 77.000,00

RITENUTO di individuare l'Operatore Economico a cui affidare la fornitura di cui all'oggetto, mediante procedura ex art. 50, c. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 la quale, per affidamenti di forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00, consente di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per un importo a base di gara pari a **Euro 77.000,00** (IVA di legge esclusa), con contratti da stipulare "a misura" e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108, c. 3 D. Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, definite dal mercato;

TENUTO CONTO che, ex artt. 19-36 D. Lgs. 36/2023, che disciplinano la digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, per l'espletamento dell'affidamento di cui all'oggetto, S.A.BA.R. S.p.A. intende avvalersi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) gestito da INTERCENT-ER, mediante la modalità della Richiesta di Offerta;

DATO ATTO che, in data il 26/06/2025, mediante R.d.O. n. di registro di sistema PI292510-25 nella sezione MERER del Portale SATER con RdO prot. n. 243/GS, è stata invitata a presentare offerta economica, entro le ore 12:00 del 07/07/2025, la seguente Impresa di settore:

- **FATTORI S.r.l.**, (C.F./P.IVA 02231180981), con sede in Montichiari (BS) 25018, via Felice Cavallotti n. 298;

PRESO ATTO che:

- entro il termine del 07/07/2025 ore 12:00, su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SATER di Intercent-ER, strumento MERER è pervenuta la seguente offerta economica:
 1. **FATTORI S.r.l.**, (C.F./P.IVA 02231180981), con sede in Montichiari (BS) 25018, via Felice Cavallotti n. 298, generata in data 04/07/2025 ore 16:23 con n. di registro di sistema PI306138-25;
- di seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel giorno 07/07/2025, si è proceduto all'apertura e verifica delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico offerente;

VERIFICATO che la documentazione amministrativa presentata dal Concorrente **FATTORI S.r.l.** è risultata completa e corretta e, di conseguenza, è stata ammessa, si è proceduto, in data 07/07/2025, all'apertura e valutazione dell'offerta economica su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SATER;



PRESO ATTO che l'Operatore Economico **FATTORI S.r.l.**, (C.F./P.IVA 02231180981), con sede in Montichiari (BS) 25018, via Felice Cavallotti n. 298, ha offerto il seguente valore per le prestazioni richieste:

N. Prog.	Operatore Economico	Valore Economico Offerto
01	FATTORI S.r.l.	€ 76.000,00

CONSIDERATO che **FATTORI S.r.l.** ha offerto un valore di euro 76.000,00, per un prezzo netto contrattuale risultante di euro **76.513,00** (IVA di legge esclusa) comprensivi del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza da interferenza;

TENUTO CONTO del Verbale di Gara della procedura di affidamento di cui all'oggetto del 07/07/2025;

DATO ATTO che nei confronti dell'Operatore Economico aggiudicatario, sono state inviate le richieste di verifiche previste dalla vigente normativa, afferenti il possesso dei requisiti generali e morali ex artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023, nonché le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

RILEVATO che le predette verifiche sono risultate regolari, ad eccezione della richiesta relativa alle certificazioni dei carichi pendenti, n. prot. 222/GS, presentata in data 08/07/2025 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, inviata a pezzo PEC al seguente indirizzo: casellario.procura.brescia@giustiziacert.it non risulta ancora pervenuta;

DATO ATTO che in data 01/08/2025 si è provveduto a sollecitare la predetta certificazione ma che, ad oggi, non è ancora pervenuta;

RILEVATO che, nonostante l'impossibilità di ricorrere all'istituto del silenzio assenso per le certificazioni, la Scrivente ha la necessità di procedere celermente con l'affidamento della predetta fornitura, al fine di provvedere allo spostamento delle attrezzature poste nell'area di destinazione del nuovo impianto e permettere l'inizio delle attività nei tempi prestabiliti;

RILEVATO che la Committente, a decorrere dal 01/01/2025, si è dotata di proprio Regolamento interno il quale, tra le altre cose, disciplina la gestione della rotazione degli affidamenti, secondo il quale è stata disposta la ripartizione degli affidamenti diretti in fasce di base al valore economico, come disposto dall'art. 49 c. 3 D. Lgs. 36/2023;

RILEVATO pertanto, che il principio della rotazione degli affidamenti, ex art. 49 D. Lgs. 36/2023 risulta rispettato in quanto il presente affidamento rientra in una fascia differente rispetto al precedente affidamento che vedeva l'Operatore uscente **FATTORI S.r.l.** essere soggetto affidatario dell'ultimo affidamento;

VISTI i seguenti documenti:

- Lettera d'invito
- Capitolato Tecnico e principali condizioni contrattuali
- Allegato 3;

DATO ATTO che la predetta fornitura non è subordinata al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);

DATO ATTO che non sussistono interessi transfrontalieri certi, avuto riguardo al modesto valore stimato dell'appalto, ai luoghi nei quali verranno posate le forniture, nonché alle caratteristiche tecniche della fornitura medesima;

PRESO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è **CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi - CNEL F021**;

CONSIDERATO che il Sottoscritto e il RUP dichiarano:

- di non avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;



- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con la procedura di scelta del contraente in oggetto;

VISTO la L. 241/90, il D.P.R. 445/2000, il DPR 207/2010 per gli articoli non abrogati e/o vigenti in via transitoria, il D. Lgs. n. 36/2023, la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. **Di approvare** l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 per la *FORNITURA DI MURI PREFABRICATI PER SOSTEGNO ALLARGAMENTO STRADA EST IMPIANTO S.A.BA.R. S.P.A.* a **FATTORI S.r.l.** per un importo contrattuale di **Euro 76.513,00** (IVA di legge esclusa), di cui:
 - forniture per euro 76.000,00;
 - oneri della sicurezza per euro 513,00;e con contratto da stipulare "a misura";
2. **Di procedere** con l'invio alla società **FATTORI S.r.l.** della comunicazione di affidamento della fornitura e di richiesta documentale necessaria alla stipula del relativo contratto, a mezzo Piattaforma SATER;
3. **Di dare atto** che alla copertura della spesa complessiva di **Euro 76.513,00** (IVA di legge esclusa) la Committente farà fronte con le previste somme di Bilancio;
4. **Di approvare** la documentazione sopraindicata relativa alla presente procedura;
5. **Di sottoporre** la liquidazione delle fatture alla disciplina prevista dal D.M. 24/10/2007 e s.m.i. relativa alla verifica del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (D.U.R.C.), nonché alle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 2008 e s.m.i. per le fatture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA compresa);
6. **Di impegnare** il soggetto affidatario al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, dovrà essere riportato su tutte le transazioni finanziarie inerenti l'appalto il codice CIG comunicato dalla Ns Società;
7. **Di provvedere** alla pubblicazione dei dati rilevanti sul sito web di S.A.BA.R. nell'area pertinente della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. **Di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è l'ing. Giuseppe Sanfelici in qualità di Responsabile Ufficio Appalti.

Il Procuratore Speciale
(ing. Marco Boselli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa