



Servizi Ambientali Bassa Reggiana  
 Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE)  
 Telefono 0522.657569 – Fax 0522.657729  
 E-mail: info@sabar.it



Oggetto:

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**per costruzione di tettoia metallica e piazzale in**  
**conglomerato cementizio per attività di selezione,**  
**cernita e riduzione volumetrica di rifiuti**

Titolo:

**CRONOPROGRAMMA**

Tav. n°

**14**

Progettazione:



**Studio T.En.**  
 Studio Associato di Ingegneria  
 Via A. Einstein , 11 - 42122 Reggio Emilia  
 Tel 0522 337096 - Fax 0522 337592  
 E-mail: info@studioten.it

ing. Stefano Teneggi

Timbro:



n°:

Revisione:

Data:

Data:

Octobre 2021

Scala:

/

Collaboratori:

N. ord.	Attività	Durata
<b>OPERE PRELIMINARI ACCANTIERAMENTO</b>		270
1	Allestimento cantiere	2
2	Rilievo generale dell'area	2
3	Tracciamento dei fossi perimetrali e della sagoma dell'area da pavimentare	2
<b>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PERIMETRALE DELLE ACQUE METEORICHE</b>		
4	Operazioni di scavo per l'ammorsamento dell'area di riporto	5
5	Realizzazione dei muri di spallamento del canale e degli attraversamenti tombati	15
6	Formazione di rilevato a perimetro fino alla quota di progetto per l'intero perimetro dei piazzali	6
7	Realizzazione del tratto tombato e dei pozzetti di ispezione per lo scarico delle acque bianche nel cavo Varana	6
8	Scavo a sezione obbligata per realizzazione del fosso e delle scoline	4
9	Rivestimento superficiale a protezione del canale in terra con geocomposito ridimensionale saturato con calcestruzzo fibrorinforzato secco	10
<b>OPERAZIONI DI RISAGOMATURA DEL PIAZZALE E REALIZZAZIONE DEL BATTUTO IN C.A. NELLA'REA SUD</b>		
10	Scotico superficiale delle aree interessate dalla costruzione dei piazzali	3
11	Scavi per la riqualificazione delle aree a modesta portata e ricostruzione dello strato con materiale di qualità adeguatamente compattato	10
12	Messa in quota del piazzale con scavo e riporto di materiale inerte pezzatura 30+70 nelle aree interessate dal battuto in c.a. e dal piazzale in materiale inerte	14
13	Sagomatura e preparazione alla successiva realizzazione del battuto in c.a. con fornitura di misto stabilizzato area sud del piazzale	2
13	Realizzazione del battuto in c.a. e dei muretti perimetrali area sud del piazzale	25
<b>REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI</b>		
14	Scavi in sezione obbligata per posa utenze	6
15	Realizzazione della rete di raccolta e deflusso acque meteoriche di prima e seconda pioggia	25
16	Installazione delle vasche di prima pioggia	21
17	Posa della rete di adduzione idrica	10
18	Posa della rete antincendio	15
19	Posa delle polifere elettriche e realizzazione della rete di messa a terra	10
20	Cablaggi elettrici esterni al fabbricato e allacciamento alla linea esistente	15
21	Posa dei pali di illuminazione e relativo plinto di fondazione	10
<b>REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO IN ACCIAIO</b>		
	Produzione in stabilimento	150
	Realizzazione delle fondazioni	40
	Sagomatura e preparazione alla successiva realizzazione del battuto in c.a. con fornitura di misto stabilizzato area nord del piazzale	3
	Installazione della struttura metallica	45
	Realizzazione del battuto in c.a. area nord del piazzale	40
	Realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione interno alla tettoia	20
<b>SMOBILITAZIONE CANTIERE</b>		
22	Collaudi e verifiche e restituzione as built delle opere realizzate	30
23	Smoltazione cantiere	1

