

VERBALE DI GARA

per l'aggiudicazione della **FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE E CUCINE.**

CIG: 8340308FE0

Importo a base di gara: **Euro 72.800,00 (IVA esclusa) di cui:**

Euro 70.000,00 per fornitura (compresa posa in opera) soggetta a ribasso

Euro 2.800,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.

L'anno **2020**, il giorno **14**, del mese di **Luglio** alle ore **09:15** c/o la sede legale di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. in Novellara, Via Levata 64, il Responsabile Unico del Procedimento della predetta gara di appalto, geom. Marco Pellacani, assistito dall'ing. Andrea Valeriani di S.A.BA.R. S.p.A. in qualità di testimone,

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale del 12/06/2020 veniva approvata l'indizione della gara per l'affidamento della "Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in calcestruzzo armato per la realizzazione di una stazione di trasferimento rifiuti biodegradabili di mense e cucine", mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il termine per la presentazione delle offerta è stato fissato alle ore 12:00 del 13/07/2020;

DATO ATTO

che alla seduta di gara non è presente alcun Legale Rappresentante/Delegato delle società partecipanti alla gara,

DICHIARA

l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e sm.i., dichiara aperta la seduta pubblica e fa constatare che entro il termine del 13/07/2020 ore 12:00, all'Ufficio Protocollo di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., c/o la sede legale, sono pervenuti i seguenti plichi sigillati, presentati da:

1	13/07/2020 Ore 09:30	MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l. Sede Legale via Strada Fossamana 9/a – 46100 Mantova (MN)
2	13/07/2020 Ore 10:30	TRUZZI S.p.A. Sede Legale via Trento Trieste 13 – 46025 Poggio Rusco (MN)

Il Responsabile Unico del Procedimento, valuta completa e corretta la documentazione amministrativa dei Concorrenti che sono, pertanto, ammessi alla fase successiva della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 09:50 sospende la seduta pubblica aggiornandola alle ore 11:00 stesso luogo, e dispone l'immediata prosecuzione dei lavori in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione Tecnica Giudicatrice di Gara.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Marco Pellacani



IL TESTIMONE

ing. Andrea Valeriani



VERBALE DELLA GARA

per l'aggiudicazione della **FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE E CUCINE.**

CIG 8340308FE0

Importo a base di gara: **Euro 72.800,00 (IVA esclusa) di cui:**

Euro 70.000,00 per fornitura (compresa posa in opera) soggetta a ribasso

Euro 2.800,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.

L'anno 2020, il giorno 14, del mese di **Luglio** alle ore 09:55 c/o la sede legale di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. in Novellara, via Levata 64, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata in data 14/07/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento della gara di appalto di cui all'oggetto, geom. Marco Pellacani, n. 189/MP e così composta:

- **Presidente di Gara e Segretario Verbalizzante:** ing. Andrea Valeriani in qualità di esperto dipendente S.A.BA.R. S.p.A.;
- **Membro:** dott.ssa Alessandra Iorio in qualità di esperto dipendente S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
- **Membro:** p.a. Ivano Rocchi in qualità di esperto dipendente S.A.BA.R. Servizi S.r.l.;

per la ripresa dei lavori al fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente, udita dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione rispetto ai Partecipanti, procede all'apertura dei plichi delle offerte tecnico-qualitative ex busta B degli Operatori Economici ammessi, i quali risultano complete e regolari.

A seguito di quanto dichiarato dalle società ammesse, relativamente alle caratteristiche delle forniture offerte e supportate dalla documentazione tecnica presentata, e le conseguenti valutazioni unanimesi dei Commissari sulla base dei criteri di cui al Capitolato Speciale d'Appalto il riepilogo dei punteggi è il seguente:

1) MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l.

Sub criteri	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE	Caratteristiche dichiarate dal Concorrente in sede di offerta		
a	Rispondenza dei calcestruzzi utilizzati per la esecuzione degli elementi prefabbricati al punto 2.4.2.1 del DM 11/01/2017 CAM edilizia	RISPONDENTE	<input type="checkbox"/>	5 PUNTI
		NON RISPONDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	0 PUNTI
b	Classe di esposizione per calcestruzzo strutturale con cui il concorrente, in funzione delle condizioni	XA3	<input checked="" type="checkbox"/>	25 PUNTI

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
 C.F. e P.IVA 02460240357
 Cap.Soc. € 200.000,00 (i.v.)
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (RE)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it

	ambientali secondo norma UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006, provvederà a produrre gli elementi prefabbricati offerti.	XF4/XA2	<input type="checkbox"/>	10 PUNTI
		XF3	<input type="checkbox"/>	5 PUNTI
		XC4/XF1	<input type="checkbox"/>	0 PUNTI
c	Numero di collegamenti tra gli elementi prefabbricati dichiarati per l'installazione dell'opera a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei carichi, compresi gli urti laterali come da NTC 2018, a cui la struttura dovrà resistere.	NUMERO OFFERTO (valore assunto come n)		
			<input type="checkbox"/>	n. 108
d	Altezza minima dei locali realizzati al di sotto di tutta la piattaforma di scarico, tenuto conto della requisito che prevede che tutti questi locali devono avere una larghezza minima non inferiore a 2,40 metri. L'altezza dichiarata è definita quale distanza minima misurata tra il punto più basso dell'intradosso della piattaforma in quota ed il punto più alto degli elementi di fondazione.	ALTEZZA NON INFERIORE A 2,2 M		
			<input type="checkbox"/>	15 PUNTI
		ALTEZZA NON INFERIORE A 2,1 M		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 PUNTI
		ALTEZZA NON INFERIORE A 1,9 M		
			<input type="checkbox"/>	3 PUNTI
		ALTEZZA INFERIORE A 1,9 M		
			<input type="checkbox"/>	0 PUNTI
e	Elementi di protezione sulla rampa e sulla piattaforma che siano dimensionati per resistere ad urti laterali di veicoli da trasporto con massa >3,5 ton in piazzali di manovra (§ 3.1.4 delle NTC 2018 cat. G) maggiori di 2,00 kN/m applicati all'altezza del corrimano.	H _k > 2,00 kN/m		
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 PUNTI
		H _k < 2,00 kN/m		
			<input type="checkbox"/>	0 PUNTI

2) **TRUZZI S.p.A.**

Sub
criteri

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Caratteristiche dichiarate dal Concorrente in sede di offerta

a	Rispondenza dei calcestruzzi utilizzati per la esecuzione degli elementi prefabbricati al punto 2.4.2.1 del DM 11/01/2017 CAM edilizia	RISPONDENTE		
			<input type="checkbox"/>	5 PUNTI
		NON RISPONDENTE		
			<input checked="" type="checkbox"/>	0 PUNTI
b	Classe di esposizione per calcestruzzo strutturale con cui il concorrente, in funzione delle condizioni ambientali secondo norma UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006, provvederà a produrre gli elementi prefabbricati offerti.	XA3	<input type="checkbox"/>	25 PUNTI
		XF4/XA2	<input type="checkbox"/>	10 PUNTI
		XF3	<input type="checkbox"/>	5 PUNTI
		XC4/XF1	<input checked="" type="checkbox"/>	0 PUNTI
c	Numero di collegamenti tra gli elementi prefabbricati dichiarati per l'installazione dell'opera a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei carichi, compresi gli urti laterali come da NTC 2018, a cui la struttura dovrà resistere.	NUMERO OFFERTO (valore assunto come n)		
			<input type="checkbox"/>	n. 48
d	Altezza minima dei locali realizzati al di sotto di tutta la piattaforma di scarico, tenuto conto della requisito che prevede che tutti questi locali devono avere una larghezza minima non inferiore a 2,40 metri. L'altezza dichiarata è definita quale distanza minima misurata tra il punto più basso dell'intradosso della piattaforma in quota ed il punto più alto degli elementi di fondazione.	ALTEZZA NON INFERIORE A 2,2 M		
			<input checked="" type="checkbox"/>	15 PUNTI
		ALTEZZA NON INFERIORE A 2,1 M		
			<input type="checkbox"/>	6 PUNTI
		ALTEZZA NON INFERIORE A 1,9 M		
			<input type="checkbox"/>	3 PUNTI
		ALTEZZA INFERIORE A 1,9 M		
			<input type="checkbox"/>	0 PUNTI
e	Elementi di protezione sulla rampa e sulla piattaforma che siano dimensionati per resistere ad urti laterali di veicoli da trasporto con massa >3,5 ton in piazzali di manovra (§ 3.1.4 delle NTC 2018 cat. G) maggiori di 2,00 kN/m applicati all'altezza del corrimano.	H _k > 2,00 kN/m		
			<input type="checkbox"/>	10 PUNTI
		H _k < 2,00 kN/m		
			<input checked="" type="checkbox"/>	0 PUNTI

RIEPILOGO PUNTEGGI CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

Concorrente	Criterio a)	Criterio b)	Criterio c)	Criterio d)	Criterio e)	Totale	Riparametrazione	
	max punti 5	max punti 25	max punti 25	max punti 15	max punti 10	PTi	PTmax	Punteggi
MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l.	0,000	25,000	0,000	6,000	10,000	41,000	41,000	80,00
TRUZZI S.p.A.	0,000	0,000	25,000	15,000	0,000	40,000	41,000	78,05

Alle ore 11:05 il Presidente chiude la seduta riservata, riapre la seduta pubblica, dà lettura del punteggio totale attribuito alle offerte tecnico-qualitative e procede all'apertura delle offerte economiche ex busta C delle imprese ammesse, le quali risultano regolari e che riportano i seguenti ribassi:

Concorrente	Ribasso in percentuale
MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l.	7,00
TRUZZI S.p.A.	1,00

All'offerta economica viene applicata la seguente formula:

OFFERTA ECONOMICA - MAX 20 PUNTI $20 * R_i / R_{max}$ <small>R_i = ribasso % offerto dal concorrente R_{max} = il massimo tra i ribassi % offerti dai vari concorrenti</small>			
	Ri	Rmax	Totale
MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l.	7,00	7,00	20
TRUZZI S.p.A.	1,00	7,00	2,86

Punteggio complessivo:

Concorrente	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta tecnica riparametrata	Punteggio offerta economica	Punteggio complessivo
MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l.	41,00	80,00	20	100/100
TRUZZI S.p.A.	40,00	78,05	2,86	80,91/100

L'offerta presentata dalla società **MARTINOTTI PREFABBRICATI S.r.l.** con Sede Legale in Via Fossamana 9/a 46100 Mantova (MN) ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 100/100 ed ha offerto un ribasso del 7,00% pari ad **Euro 4.900,00** sull'importo di gara soggetto a ribasso di Euro 70.000,00 per un importo netto di **Euro 65.100,00**, oltre ad **Euro 2.800,00** per oneri della sicurezza non ribassabili, e corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di **Euro 67.900,00** (IVA di legge esclusa). Il Presidente evidenzia che la suddetta offerta determina il superamento della soglia di anomalia, ex art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, pertanto, rimanda ogni valutazione sulla necessità di verifica della congruità al Responsabile Unico del Procedimento, e chiude le operazioni di gara alle ore 11:50.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(A) 

I MEMBRI ESPERTI

(B) 

(C) 